

# 道路改良10か年基本計画パートⅢ

【平成23年度（2011）～平成32年度（2020）】

## 新 座 市

（平成26年3月見直し 都市整備部道路課）

## 【見直し方針】

新座市では平成5年度から「まちづくりは道路から」を基本に、市民の皆様を始め各団体の御協力により道路施設等の調査点検を実施していただき、これに基づき道路改良10か年基本計画を策定し、安全で快適な市道の整備を図ってきました。

これまでに隅切り、歩道整備、道路拡幅等319箇所の整備を行ってきたところであります。

平成23年度からは「第4次新座市基本構想総合振興計画」がスタートすることに合わせ、改めて平成23年度から平成32年度までを事業期間とする「道路改良10か年基本計画パートⅢ」（以下「パートⅢ」という。）を策定し、計画した144事業を年次計画に沿って推進してきました。

そのような状況の中、平成25年度は本計画における前期5か年の中間年に当たることから、スタートした3か年の進捗状況等の評価を行うとともに、パートⅢ策定以降、新座市議会定例会における一般質問、市長への手紙及び市長へのメール等で寄せられた車道の拡幅、歩道の整備、新設道路及び信号機設置のための待機スペース確保等、新たな要望49箇所を含め見直しを図ることとしました。

しかし、49箇所を検討したところ、ほとんどの箇所がパートⅢに位置付けられていることから、新規として13箇所を採用することとしました。

### 新規要望の項目別箇所数及び整備区分

項 目	箇所数	整 備 区 分
車道の拡幅	2	拡幅用地買収事業
歩道の整備	3	〃
待避所	2	〃
生活道路の拡幅	1	生活道路拡幅整備事業
新設道路	3	その他
信号機設置の待機スペース確保	2	〃
計	13	

### 【拡幅用地買収事業編の見直し】

平成23年度から平成25年度までの間に着手予定の24事業については、事業完了が8事業、交渉中が7事業、実施中（一部買収済み）が3事業及び未着手が6事業であり遅れている状況であることから、事業区間変更、事業手法等の見直しを図るとともに、事業期間の延長及び事業着手年度を後年度へ先送りすることとしました。

平成26年度着手予定の9事業については、緊急性を要する1事業を除き8事業を2か年先送りし、平成28年度以降に着手する等の見直しを図りました。

### 【生活道路拡幅整備編の見直し】

市道第41-22号線の市道第41-20号線（山下通り）から野火止用水までの区間について、現道幅員が2.73メートルと狭隘<sup>あい</sup>な道路であることから、幅員4.80メートルに拡幅することとし、新座市生活道路拡幅整備要綱に基づき原道中心から2.0メートルまでの部分については寄附をお願いし、これを超える両側0.40メートルの部分については買収し幅員4.80メートルとするものであります。

### 【その他の見直し】

その他については、既存計画の2路線に、新規5路線を加えた7路線について、平成26年度中に検討し、整備方針を決定する箇所<sup>箇所</sup>に位置付けました。

### 【見直し結果】

以上の結果、パートⅢ策定時に位置付けた144事業のうち、既に完了している8事業を除いた136事業に新たに13事業を追加し、149事業としました。

(1) 拡幅用地買収事業

パートⅢ策定時に位置付けた65事業の中で、既に完了している8事業を除いた57事業に7事業を追加し、64事業としました。

(2) 生活道路拡幅整備事業

パートⅢ策定時に位置付けた45路線48事業に1路線1事業を追加し、46路線49事業としました。

(3) その他

新設道路15路線、他の事業手法等による対応や検討課題とするものなど16路線の合計31路線に5路線を追加し、新設道路18路線、他の事業手法等による対応や検討課題とするものなど18路線の合計36事業としました。

# 【拡幅用地買収事業編】

平成26年3月見直し

別紙 1

4 3 路線

道路改良10か年基本計画パートⅢ（平成26年3月見直し）

6 5 箇所

（拡幅用地買収事業編）

上段 ○ 見直し前  
下段 ● 見直し後

整理 番号	路線名 愛称名	事業区 間 住所 場所の目安	事業 区分	事業手 法等	対象規模		H23	H24	H25	H26	H27	H28 以降	備 考
					幅員W	延長L							
1	1 1 - 2 3	14-15～元気の里 大和田3-9 元気の里前	歩道	元気の里側に 2.0m歩道整備	2.0	245						○ ●	
2	1 2 - 0 6 恵山通り①	12-10～12-12 野火止4-19 駐輪場脇	歩道	十文字側に 2.0mの歩道整備	2.0	100	○ ●	○ ●	○	○	○		完了
	1 2 - 0 6 恵山通り②	12-26～12-05 菅沢2-5 竹内商店付近	歩道	十文字側に 3.5mの歩道整備	3.5	244	○ ●	○ ●	○ ●	○ ●	○ ●		実施中
	1 2 - 0 6 恵山通り③	12-05～13-05 菅沢1-7～あたご2-4	歩道	菅沢一丁目児童遊園側に 2.0mの歩道整備	2.0	422						○ ●	
3	1 2 - 0 7	国道254～12-10 野火止4-7 武蔵野線脇	歩道	JR反対側に2.0m歩道整備 JR側に歩行者溜まり場	2.0	19						○ ●	
4	1 2 - 1 0 ①	さいたま東村山線～12-06 野火止4-8 野火止小脇	歩道	野火止小学校側に 2.0mの歩道整備	2.0	35		○ ●	○ ●	○ ●	○ ●	○ ●	交渉中
5	1 2 - 2 0	12-05～旭ヶ丘橋 菅沢2-8 旭ヶ丘団地前	歩道	新座市側に 2.0mの歩道整備	2.0	109						○ ●	
6	1 3 - 0 5 桜株通り	13-19～清瀬市境 あたご3-14 西武住宅脇	カーブ	住宅側に2.0mの歩道整備 車道6.0mに拡幅 カーブ解消	2.0	106	○ ●	○ ●	○ ●				完了
7	2 1 - 0 2 東北通り①	21-45～さいたま東村山線 東北1-1 東北小付近	歩道	志木駅側に 0.5mの歩道拡幅整備	0.5	62 36	○ ●	○	○				完了
	2 1 - 0 2 東北通り②	東北通りと11-05との交差点 北野2-13 丁字路	歩行者 待避所	交差点構造の改良も含めて 検討	-	-						○ ●	
8	2 1 - 1 7 ①	川越新座線～21-25 大和田5-6 大和田公民館前	歩道	大和田公民館と反対側に 2.0mの歩道整備	2.0	76						○ ●	
9	2 1 - 5 7 ①	21-20～21-01 野火止5-29 県営野火止北団地脇	拡幅	志木駅に向かって左側に 一方後退6.0m 拡幅買収	6.0	107						○ ●	一部実施 箇所あり
	2 1 - 5 7 ②	21-01と21-57との交差点 野火止5-27	隅切 交差点	隅切用地を買収 交差点改良	-	5 0		○	○			○ ●	未着手
10	3 1 - 0 1 トッパン通り①	さいたま東村山線～東久留米志木線 東1-7 スーパーまるだい付近	歩道	暫定整備 まるだいと反対側に2.0m歩道整備	2.0	144				○	○	○ ●	
	3 1 - 0 1 トッパン通り②	東久留米志木線～31-116 東1-16 凸版印刷裏	歩道	暫定整備 凸版と反対側に2.0m歩道整備	2.0	266				○	○	○ ●	

上段 ○ 見直し前  
下段 ● 見直し後

整理 番号	路線名 愛称名	事業区 間 住所 場所の目安	事業 区分	事業手 法等	対象規模		H23	H24	H25	H26	H27	H28 以降	備 考
					幅員W	延長L							
11	31-43	鳴浜リース前 野火止8-20 朝霞市境	歩道	新座市側に 2.0mの歩道整備	2.0	31				○	○	○	
12	31-103	新座和光線~31-01 野火止6-11 東野小脇	拡幅	反対側に中心後退2.0m 学校側に中心後退4.0m 拡幅用地買収	2,4	774						○	
13	41-01 平林寺大門通り①	国道254~新座和光線 野火止8-1 日産自動車前	歩道	暫定整備 日産自動車側に2.0m歩道整備	2.0	423				○	○	○	一部実施 箇所あり
	41-01 平林寺大門通り②	市役所~国道254 野火止1-2 旧消防署前	歩道	暫定整備 旧消防署側に2.0m歩道整備	2.0	370						○	
14	41-02 水道道路②	高野設備~中島工務店 西堀3-2 西堀公園交差点付近	歩道	水路と反対側に2.0mの歩道整備 交差点改良も含む	2.0	110		○	○	○	○	○	未着手
	41-02 水道道路③	53-10~42-01 野火止1-11 陣屋通り交差点付近	歩道	両側歩道と交差点改良計画 セブンイレブン側2.0mの歩道整備先行	2.0	143	○	○	○	○	○	○	実施中
	41-02 水道道路⑤	伊藤忠燃料前 畑中1-22 伊藤忠燃料前	歩道	伊藤忠燃料側に 2.0mの歩道整備	2.0	20						○	
	41-02 水道道路⑥	41-03~61-10 堀ノ内3-7 丸越食品工業(株)前	歩道	丸越食品側に 2.0mの歩道整備	2.0	159						○	
	41-02 水道道路⑦	61-68~42-20 堀ノ内3-9 並木スタンド前	歩道	並木スタンドと反対側に 2.0mの歩道整備	2.0	220				●		○	検討
	41-02 水道道路⑧	41-18~(株)メディセオ 野火止1-12 西武運輸前	歩道	市役所側に 2.0m歩道整備	2.0	218				○	○	○	
	41-02 水道道路⑨	中原橋 本多1-1 関越の中原橋	歩道	市役所側に 2.0mの歩道整備	2.0	50	○	○	○				完了
	15	41-03 産業道路①	41-05~保谷志木線 道場2-6 セブンイレブン付近	歩道	未整備区間のセブンイレブン側に 2.0mの歩道整備先行	2.0	21	○	○	○			
41-03 産業道路⑤		41-05~41-01手前 本多1-13 西屋敷通りとの交差点	隅切	2.0m歩道整備計画 西屋敷通りとの交差点隅切確保を先行	-	-	○	○					交渉中
16	41-05 西屋敷通り①	41-03~42-20 本多1-17 きび塚農園前	歩道	きび塚農園側に 2.0mの歩道整備	2.0	620						○	
	41-05 西屋敷通り②	本多緑道~41-02 本多2-4 本多緑道~史跡公園	歩道	用水と反対側に 2.0mの歩道整備	2.0	320	○	○	○	○	○	○	交渉中
17	41-18 こもれば通り	41-01~41-02 野火止1-2 市役所~水道道路	歩道	市役所と反対側に 2.0mの歩道整備	2.0	425		○	○	○	○	○	未着手
18	41-20 山下通り	41-22との交差点 野火止3-3 長谷川宅前	交差点	交差点改良	-	20				○	○	○	

上段 ○ 見直し前  
下段 ● 見直し後

整理 番号	路線名 愛称名	事業区 間 住所 場所の目安	事業 区分	事業手 法等	対象規模		H23	H24	H25	H26	H27	H28 以降	備 考	
					幅員W	延長L								
19	41-23 ①	41-01~41-24 野火止1-23 たけ山前	拡幅 歩道	市役所と反対側に一方後退 2.0m歩道及び車道拡幅	2.0	127	○ ●	○ ●	○ ●	○ ●	○ ●	○ ●	交渉中	
	41-23 ②	41-36~41-02 野火止1-17 緑の丘前	拡幅 歩道	市役所と反対側に一方後退 2.0m歩道整備	2.0	127				○	○	●		
20	41-52	41-01~ 野火止8-15 新座郵便局脇	歩道	両側に2.0mの歩道整備	2.0	50 50	○ ●	○ ●	○				完了	
21	42-01 陣屋通り①	41-01~41-32 野火止1-20 ひるねの森脇	歩道	陣屋小と反対側に2.0m の歩道整備 ひるねの森付近両側整備	2.0	280	○ ●	○ ●	○ ●	○ ●	○ ●	○ ●	交渉中	
	42-01 陣屋通り②	41-32~41-02 野火止2-1 タカノ製本前	歩道	陣屋小と反対側に 2.0mの歩道整備	2.0	30						○ ●		
	42-01 陣屋通り③	41-05~伊豆殿橋 野火止3-2大黒屋~伊豆殿 橋平林寺堀~伊豆殿橋	歩道	平林寺と反対側に2.0mの歩道整備 大黒屋~伊豆殿橋 平林寺堀~伊豆殿橋	2.0	404 250	○	○	○	○	○	○	●	未着手
	42-01 畑中公民館通り⑤	大洋サプライズ前 畑中2-3 大洋サプライズ前	カーブ	カーブ改良拡幅	-	106							○ ●	
	42-01 畑中公民館通り⑥	保谷志木線~54-70 畑中2-11 山田うどん先	歩道	畑中公民館側に 一方後退 2.0m歩道整備	2.0	118 70	○ ●	○ ●	○	○				完了
	42-01 畑中公民館通り⑦	54-05~千代田橋 55-57~千代田橋 畑中2-13 千代田橋付近	拡幅 歩道	黒目川向かって右側後退 拡幅及び2.0m歩道整備 拡幅及び歩道整備	2.0	221 130		○	○	○	○	○	○	●
22	42-05 馬喰橋通り①	62-07~63-20 堀ノ内2-8 馬喰橋手前	歩道	黒目川下流側に一方後退8.0m 2.0mの歩道整備計画	2.0	128						○ ●		
	42-05 富士見新道	42-01~41-02 西堀3丁目 大和田通信所	歩道	防衛省側に4.0mの 歩道整備に変更	4.0	635				○	○	○	●	一部完了
23	42-20	41-05~41-02 本多1-7 高千穂工業脇	歩道	41-05~42-10右側 ~41-02左側2.0m後退 歩道整備は史跡公園側	2.0	207						○ ●		
24	43-13 西堀・新堀通り	43-27~清瀬市境 新堀1-2 清瀬市境	拡幅	清瀬市に向かって左側に一方後退 6.0m 拡幅用地買収	6.0	43						○ ●		
25	43-36	41-02(水道道路)から約68m 新堀1-11 新堀集会所前	拡幅	水道道路から見て左側中心後退 2.4m、右側は左側の中心後退 2.4mラインから一方後退6.0m	2.4 6.0	70						○ ●		
26	43-45 新堀茜通り①	練馬所沢線~新堀保育園 新堀1-11 新堀保育園付近	歩道	ふれあいの家側、新堀保育園側 1.5mの歩道整備	1.5	134						○ ●		
27	51-21 嵯峨山通り②	61-18~42-05堀ノ内2-10 みどり学園~61-18	歩道	みどり学園側に2.0mの歩道 及びカーブの解消	2.0	244 25		○	○	○	○	○	●	未着手
28	52-18	41-02~51-20 馬場1-2 菜々の郷前	拡幅	幅員4.8mに拡幅	4.8	360						○ ●		

整理 番号	路線名 愛称名	事業区 間住所 場所の目安	事業 区分	事業手 法等	対象規模		H23	H24	H25	H26	H27	H28 以降	備考
					幅員W	延長L							
29	53-12 ①	墓地前 畑中1-9 墓地前	拡幅	幅員6.0mに拡幅 お墓の区間	-	13						○	
	53-12 ②	41-02~53-14 畑中1-5 新生物流前	歩道	水道道路から右側に 2.5mの歩道整備	2.5	280						○	
30	54-05 東福寺通り①	保谷志木線~54-29 畑中2-3 峰岸宅付近	拡幅	中心後退 3.0m 拡幅用地を買収	6.0	255		○	○	○	○	○	交渉中
31	55-30	55-06~55-11 馬場3-4 第四小学校脇	カーブ	カーブ改良	-	310						○	
32	56-05 前原橋通り④	前原橋~51-54 片山2-2 池田流通前	歩道	前原橋歩道橋側に 2.0mの歩道整備	2.0	30	○	○	○			○	交渉中
33	56-53 ①	56-05~57-18 栄2-8 栄保育園付近	歩道	栄保育園側に 2.0mの歩道整備	2.0	155				○	○	○	
34	56-55	保谷志木線~56-59 池田1-1 新座三中前	拡幅	新座三中側に 2.0mの歩道整備	2.0	205						○	
35	61-10	41-02~東久留米志木線 堀ノ内3-8 新座六中前	歩道	新座六中と反対側に 2.0mの歩道整備	2.0	313						○	
36	61-40	41-03~保谷志木線 道場2-10 保健センター前	拡幅	2.0mの歩道整備計画	6.8	400						○	
37	62-06 石神緑地通り	東久留米志木線~62-13 石神1-6 新座病院付近	歩道	2.0mの歩道整備計画	2.0	223						○	
38	62-07 黒目川通り	62-06との丁字路 石神2-3 馬喰橋通り丁字路	隅切	隅切長 10mの待避所設置	-	10						○	
39	63-06	63-36~63-72 栗原1-2 栗原橋付近	歩道	栗原小側に2.0mの歩道整備 車道6.0mに拡幅	8.0	220	○	○	○	○	○	○	実施中
40	63-20	馬喰橋~保谷志木線 野寺1-1 いなげや前	歩道	いなげやに向かって左側に 2.0mの歩道整備計画	2.0	60						○	
41	63-63	62-07~栗原橋 石神3-19 ウェルパーク前	歩道	左側に2.0mの歩道整備 ウェルパーク側	2.0	92						○	
42	64-22	64-34~64-05 野寺2-13 八石小先	拡幅	幅員4.8mに拡幅6.0mに拡幅 拡幅用地を買収	4.8	36	○	○	○				完了
43	66-26	練馬所沢線~飯田橋石神井新座線 栗原6-1 石田スタンド裏	拡幅	中心後退 3.0m 拡幅用地を買収	6.0	230						○	
計						10,976							

上段 ○ 見直し前  
下段 ● 見直し後

7 路線 道路改良10か年基本計画パートⅢ（平成26年3月見直し）

7 箇所 **新規**（拡幅用地買収事業編）

上段 ○ 見直し前  
下段 ● 見直し後

整理 番号	路線名 愛称名	事業区 間 住所 場所の目安	事業 区分	事業手 法等	対象規模		H23	H24	H25	H26	H27	H28 以降	備 考
					幅員W	延長L							
44	12-10 ②	野火止歩道橋～恵山通り 野火止4-7 松屋付近	歩道	国道254号側に 2.0mの歩道整備	2.0	55				●	●	●	
45	41-02 水道道路⑩	水道道路御成橋通り以西 西堀2-19 付近	歩道	北側に 2.5mの歩道整備	2.5	55				●	●	●	
46	41-03 産業道路⑥	志木街道と産業道路交差点付近 野火止3-14	歩道	東側に 2.5mの歩道整備	2.5	24				●	●	●	
47	54-05 東福寺通り②	東福寺付近 畑中2-4・5	拡幅	北側に車道拡幅	6.0	140				●	●	●	
48	54-29	保谷志木線～どろんこ保育園 畑中2-1	拡幅 待避所	待避所整備	-	-				●	●	●	
49	64-54	練馬・所沢線～飯田橋・石 神井・新座線 栗原三丁目	拡幅 待避所	待避所整備	-	-				●	●	●	
50	51-15	41-03～61-12 堀ノ内3-2 セブンイレブン付近	拡幅	中心3.0mの拡幅	6.0	120				●	●	●	
				計		394							
				合 計		11,370							

着手年度を早め、平成26年度中に検討し、整備方針を決定する事業

整理 番号	路線名 愛称名	事業区 間 住所 場所の目安	事業 区分	事業手 法等	対象規模		H23	H24	H25	H26	H27	H28 以降	備 考
					幅員W	延長L							
14	41-02 水道道路⑦	61-68～42-20 堀ノ内3-9 並木スタンド前	歩道	並木スタンドと反対側に 2.0mの歩道整備	2.0	220				●		○	再掲 (検討)

別紙 2

16路線

道路改良10か年基本計画パートⅢ（平成26年3月見直し）

22箇所

詳細な状況分析及び今後の方針（拡幅用地買収事業編）

整理番号	路線名 愛称名	事業区間 住所 場所の目安	事業区分	対象規模		適 用
				幅員W	延長L	
2	12-06 恵山通り②	12-26～12-05 菅沢2-5 竹内商店付近	歩道	3.5	244	引続き事業期間を延長し進める。
9	21-57 ②	21-01と21-57との交差点 野火止5-27	隅切 交差点	—	5	平成24年度着手予定であったが、未着手であるため交差点改良として、平成26年度着手する。
10	31-01 トッパン通り①	さいたま東村山線～東久留米志木線 東1-7 スーパーまるだ付近	歩道	2.0	144	平成26年度着手予定であったが、2年先送りし平成28年度以降へ先送りする。
	31-01 トッパン通り②	東久留米志木線～31-116 東1-16 凸版印刷裏	歩道	2.0	266	平成26年度着手予定であったが、2年先送りし平成28年度以降へ先送りする。
13	41-01 平林寺大門通り①	国道254～新座和光線 野火止8-1 日産自動車前	歩道	2.0	423	平成26年度着手予定であったが、2年先送りし平成28年度以降へ先送りする。
14	41-02 水道道路②	高野設備～中島工務店 西堀3-2 西堀公園交差点付近	歩道	2.0	110	平成24年度着手予定であったが、未着手であるため交差点改良を含めて、平成26年度着手する。
	41-02 水道道路③	53-10～42-01 野火止1-11 陣屋通り交差点付近	歩道	2.0	143	未買収用地があり、連続した歩道用地が確保できないため、引き続き事業を進める。
	41-02 水道道路⑦	61-68～42-20 堀ノ内3-9 並木スタンド前	歩道	2.0	220	平成28年度以降着手予定であるが、要望が多いことから、平成26年度中に検討し、整備方針を決定する。
	41-02 水道道路⑧	41-18～(株)メディセオ 野火止1-12 西武運輸前	歩道	2.0	218	平成26年度着手予定であったが、2年先送りし平成28年度以降へ先送りする。
15	41-03 産業道路⑤	41-05～41-01手前 本多1-13 西屋敷通りとの交差点	隅切	—	—	引き続き事業期間を延長し進める。
16	41-05 西屋敷通り②	本多緑道～41-02 本多2-4本多緑道～史跡公園	歩道	2.0	320	用地交渉が進展していないため、中間年である平成28年度以降へ先送りする。
17	41-18 こもれび通り	41-01～41-02 野火止1-2 市役所～水道道路	歩道	2.0	425	住宅が密集しており補償費の増加が予想されるため、中間年である平成28年度以降へ先送りする。
18	41-20 山下通り	41-22との交差点 野火止3-3 長谷川宅前	交差点	—	20	平成26年度着手予定であったが、2年先送りし平成28年度以降へ先送りする。
19	41-23 ②	41-36～41-02 野火止1-17 エリソビヅ前	拡幅 歩道	2.0	127	平成26年度着手予定であったが、2年先送りし平成28年度以降へ先送りする。
21	42-01 陣屋通り①	41-01～41-32 野火止1-20 ひるねの森脇	歩道	2.0	280	ひるねの森付近については、両側2.0mの歩道整備を行う。

整理番号	路線名 愛称名	事業区間 住所 場所の目安	事業区分	対象規模		適 用
				幅員W	延長L	
21	42-01 陣屋通り③	41-05～伊豆殿橋 野火止3-2大黒屋～伊豆殿橋 野火止緑道～伊豆殿橋	歩道	2.0	404 250	平成24年度着手予定であったが、未着手であるので住宅等の補償費用を考慮し、区間を短縮して平成26年度着手する。
	42-01 畑中公民館通り⑦	54-05～千代田橋 55-57～千代田橋 畑中2-13 千代田橋付近	拡幅 歩道	2.0	221 130	平成24年度着手予定であったが、未着手であるので倉庫等の補償費用を考慮し、区間を短縮して平成26年度着手する。
22	42-05 富士見新道	42-01～41-02 西堀3丁目 大和田通信所	歩道	4.0	635	平成26年度着手予定であったが、2年先送りし平成28年度以降へ先送りする。
27	51-21 嵯峨山通り②	61-18～42-05 <del>カーブの解消</del> 堀ノ内2-10 みどり学園先	歩道	2.0	244 25	平成24年度着手予定であったが、未着手であるので住宅等の補償費用を考慮し、区間を短縮して平成26年度着手する。
32	56-05 前原橋通り④	前原橋～51-54 片山2-2 池田流通前	歩道	2.0	30	用地交渉が進展していないため、中間年である平成28年度以降へ先送りする。
33	56-53 ①	56-05～57-18 栄2-8 栄保育園付近	歩道	2.0	155	平成26年度着手予定であったが、2年先送りし平成28年度以降へ先送りする。
39	63-06	63-36～63-72 栗原1-2 栗原橋付近	歩道	8.0	220	引き続き事業期間を延長し進める。

7路線 道路改良10か年基本計画パートⅢ（平成26年3月見直し）

7箇所 詳細な状況分析及び今後の方針新規（拡幅用地買収事業編）

整理番号	路線名 愛称名	事業区間 住所 場所の目安	事業区分	対象規模		適 用
				幅員W	延長L	
44	12-10 ②	野火止歩道橋～恵山通り 野火止4-7 松屋付近	歩道	2.0	55	野火止小学校児童と十文字大学学生の通学路となっており、歩行者が錯綜し危険なため、市道第12-10号線の北側に整備する。
45	41-02 水道道路⑩	水道道路御成橋通り以西 西堀2-19 付近	歩道	2.5	55	水道道路北側の歩道が寸断されており、人身事故も起きている危険な箇所である。
46	41-03 産業道路⑥	志木街道と産業道路交差点付近 野火止3-14	歩道	2.5	24	主要地方道さいたま東村山線交差点からの連続した歩道を確保する必要がある箇所である。
47	54-05 東福寺通り②	東福寺付近 畑中2-4・5	拡幅	6.0	100	保育園が開園し、車の交通量が増加することから歩行者の安全を確保する必要がある箇所である。
48	54-29	保谷志木線～どろんこ保育園 畑中2-1 並木宅付近	拡幅 待避所	—	—	保育園が開園し、車の交通量が増加することから歩行者の安全を確保する必要がある箇所である。
49	64-54	第2保育園北側練馬・所沢線～ 飯田橋・石神井・新座線	拡幅 待避所	—	—	保育園が開園し、車の交通量が増加することから歩行者の安全を確保する必要がある箇所である。
50	51-15	産業道路～61-12 堀ノ内3-1 セブンイレブン付近	拡幅	6.0	120	スロープがあり産業道路への見通しが悪く、交通事故等が起きている箇所である。

# 【生活道路拡幅整備編】

平成26年3月見直し

45路線 道路改良10か年基本計画パートⅢ（平成26年3月見直し）

48箇所 （生活道路拡幅整備編）

整理番号	路線名 (愛称名)	事業区 間 住所 場所の目安	事業区分	事業手法等	現況 幅員	対象 延長	備考
1	21-17 ②	新座和光線～21-21 大和田1-13 旧川越街道～	生活 拡幅	中心2.4m後退指導・買収	4.1	120	
2	21-45	21-02～志木市境 東北1-1 東北小～志木市境	生活 拡幅	中心2.4m後退指導・買収	2.7	550	
3	22-12	新座和光線～22-16 大和田4-4 米屋脇	生活 拡幅	中心2.4m後退指導・買収	—	43	
4	23-44	国道254～所沢市境 中野1-9 跡見裏	生活 拡幅	中心2.4m後退指導・買収	—	170	
5	31-05 鐘の音通り	31-89先20m～朝霞市境 東2-6～ ユニクロの先	拡幅	中心3.0m後退指導・買収	5.5	299	
6	31-21	さいたま東村山線～朝霞市境 東1.2 小山材木前	生活 拡幅	中心2.4m後退指導・買収	3.5	260	
7	41-22	さいたま東村山線～41-20 野火止3-13 菅沢集会所脇	生活 拡幅	中心2.4m後退指導・買収	3.4	155	
8	41-25	41-05～41-01 野火止2 アルフレッサ裏	生活 拡幅	中心2.4m後退指導・買収	2.7	300	
9	41-26	42-01～41-01 野火止2-11 新座中裏	生活 拡幅	中心2.4m後退指導・買収	2.7	719	
10	42-06	41-02～清瀬市境 西堀2-21 憩いの森付近	生活 拡幅	中心2.4m後退指導・買収	3.6	347	
11	42-10	42-19～42-20 本多1-6 西堀浄水場裏	生活 拡幅	中心2.4m後退指導・買収	2.8	320	
12	42-23	42-05～43-13 西堀1-12 野火止用水脇	生活 拡幅	中心2.4m後退指導・買収	4.0	1,350	
13	42-24	42-20～練馬所沢線 西堀1-1～1-16	生活 拡幅	中心2.4m後退指導・買収	2.7	1,050	
14	42-27	42-23～東久留米市境 西堀1-5 東久留米団地付近	生活 拡幅	中心2.4m後退指導・買収	3.8	220	
15	43-37	43-36～練馬所沢線 新堀1-15 新堀小前	生活 拡幅	中心2.4m後退指導・買収	3.8	90	

整理番号	路線名 (愛称名)	事業区間 住所 場所の目安	事業区分	事業手法等	現況員 幅	対象 延長	備考
16	43-42	練馬所沢線～西武池袋線 新堀1-8	生活 拡幅	中心2.4m後退指導・買収	2.7	370	
17	43-45 新堀茜通り②	43-52～府中清瀬線 新堀3-5～3-7	生活 拡幅	中心2.4m後退指導・買収	2.8	200	
18	43-46	41-02～43-45 新堀2-9 新堀ふれあいの家	生活 拡幅	中心2.4m後退指導・買収	3.3	80	
19	43-47	清瀬市境～43-42 新堀2-16	生活 拡幅	中心2.4m後退指導・買収	2.7	110	
20	43-49	43-45～43-51 新堀3-1 西武線脇まで	生活 拡幅	中心2.4m後退指導・買収	2.7	50	
21	43-58	43-11～43-21 西堀2-11 旭ヶ丘住宅付近	生活 拡幅	中心2.4m後退指導・買収	4.0	85	
22	51-20 ①	51-05～52-18 馬場1-2	生活 拡幅	中心2.4m後退指導・買収	2.7	446	
	51-20 ②	52-18～52-24 馬場1	生活 拡幅	中心2.4m後退指導・買収	2.7	107	
23	51-21 ①	41-03～51-22 堀ノ内1 片山農産物直売所	生活 拡幅	中心2.4m後退指導・買収	2.8	32	
24	51-37	樋之橋 側道 道場1	生活 拡幅	中心2.4m後退指導・買収	4.0	42	
25	51-54 ②	56-34～保谷志木線 片山1 関越側道	生活 拡幅	中心2.4m後退指導・買収	4.0	120	
26	51-62	トラックセイムス～55-10 馬場1-8 山崎スタンド前	生活 拡幅	中心2.4m後退指導・買収	4.0	90	
27	52-24	保谷志木線～42-01 馬場1-4 まきば第2保育園	生活 拡幅	中心2.4m後退指導・買収	4.0	—	
28	53-14	42-01～53-10 畑中1-18 ホテルシンディ前	拡幅	中心3.0m後退指導・買収	2.7	100	
29	55-19	55-06～55-30 馬場3-4	生活 拡幅	中心2.4m後退指導・買収	3.6	190	
30	56-05 ②	練馬所沢線～66-26 栗原4 キャニオンマンション	生活 拡幅	中心2.4m後退指導・買収	4.0	400	
	56-05 ⑤	64-06～練馬所沢線 野寺3-11～11-5	生活 拡幅	中心2.4m後退指導・買収	4.0	400	
	56-05 ⑥	57-32～57-38 栄1 サンライズストリート	生活 拡幅	中心2.4m後退指導・買収	2.8	270	

整理 番号	路線名 (愛称名)	事業区 間 住所 場所の目安	事業区分	事業手法等	現況 幅員	対象 延長	備考
31	56-10	51-37～41-03 片山1 片山小前	生活 拡幅	中心2.4m後退指導・買収	3.7	180	
32	56-34	51-37～51-54 片山1-3	生活 拡幅	中心2.4m後退指導・買収	3.8	180	
33	56-53	51-72～56-55 ②池田2-3 池田第2児童遊園前	生活 拡幅	中心2.4m後退指導・買収	2.7	300	
34	57-18	池田5-5-2～57-42 池田4～練馬区境	生活 拡幅	中心2.4m後退指導・買収	3.7	400	
35	57-26	56-43～57-05 池田4-4 ベルク裏	生活 拡幅	中心2.4m後退指導・買収	4.0	126	
36	62-43	62-07～40m 石神4-4 スーパートヨダ前	生活 拡幅	中心2.4m後退指導・買収	4.2	40	
37	63-28	保谷志木線～64-54 野寺2-9～2-15	生活 拡幅	中心2.4m後退指導・買収	2.7	388	
38	64-15	64-13～64-22 野寺2-2～2-6 いなげや南側	生活 拡幅	中心2.4m後退指導・買収	2.7	386	
39	65-13	サミット～練馬区境 片山3-10 サミット脇	生活 拡幅	中心2.4m後退指導・買収	2.7	289	
40	65-34	片山浄水場先～練馬所沢線 野寺4-10 片山浄水場脇	生活 拡幅	中心2.4m後退指導・買収	3.6	322	
41	66-13	66-15～66-26 栗原4-3 浅間上児童公園脇	生活 拡幅	中心2.4m後退指導・買収	2.7	240	
42	66-20	56-05～66-17 栗原4-2 東久留米市境	生活 拡幅	中心2.4m後退指導・買収	1.8	200	
43	66-30	前沢保谷線～56-05 栗原6-15～西東京市境	生活 拡幅	中心2.4m後退指導・買収	2.7	636	
44	66-31	東久留米市境～56-05 栗原6-4～6-14	生活 拡幅	中心2.4m後退指導・買収	2.7	691	
45	66-39	ひばり通り～西東京市境 栗原5-11 西東京市境	生活 拡幅	中心2.4m後退指導・買収	2.7	200	

1 路線 道路改良 10 年基本計画パートⅢ（平成 26 年 3 月見直し）

1 箇所 新 規（生活道路拡幅整備編）

整理 番号	路 線 名 (愛 称 名)	事 業 区 間 住所 場所の目安	事業区分	事 業 手 法 等	現 況 幅 員	対 象 延 長	備 考
46	4 1 - 2 2	山下通り～野火止用水 野火止3-3	生 活 拡 幅	中心2.4m後退指導・買収	2.73	150	

詳細な状況分析及び今後の方針

整理 番号	路 線 名 (愛 称 名)	事 業 区 間 住所 場所の目安	事業区分	適 用
46	4 1 - 2 2	山下通り～野火止用水 野火止3-3	生 活 拡 幅	車の相互通行が不可能な状況であるため、新座市生活道路拡幅整備要綱に基づき、後退指導・拡幅用地を買収する。

# 【その他編】

平成26年3月見直し

道路改良10か年基本計画パートⅢ（平成26年3月見直し）

31路線

（その他）

整理番号	路線名 (愛称名)	事業区間 住所場所の目安	事業内容等	計画 幅員	対象 延長	摘要
1	都市計画道路 東久留米・志木線	41-02～41-03 本多1-3 西堀浄水場脇	都市計画道路の整備	16.0	550	平成26年度から検討
2	都市計画道路 保谷・朝霞線	県道保谷志木～41-03 道場2-18 テニスコート～	都市計画道路の整備	20.0	700	今後の検討課題
3	都市計画道路 東・朝霞線	防衛道路～朝霞市境 新設道路	都市計画道路の整備	16.0	1,740	今後の検討課題
4	新設道路	さいたま東村山線～31-03 野火止7-10 武蔵野線脇	新設道路の整備			平成26年度から検討
5	新設道路	防衛道路～朝霞市 新設道路	新設道路の整備			今後の検討課題
6	新設道路	新座三丁目4番地先	22-25をはなみずき通りまで延伸			今後の検討課題
7	新設道路	大和田四丁目 新座三丁目、中野二丁目	22-25から柳瀬川を横断し国道254号 に接続			今後の検討課題
8	新設道路	野火止八丁目24番地内	31-01を延伸し朝霞市へアクセスする			今後の検討課題
9	新設道路	野火止四丁目7番地先	恵山通りを延伸し国道254に接続する			今後の検討課題
10	新設道路	野火止三丁目15番先	あたご菅沢通りと直線的に接続する			今後の検討課題
11	新設道路	野火止二丁目	新座消防署から西屋敷通り及び産業 道路を通過し、陣屋通りに接続する			今後の検討課題
12	新設道路	栄一丁目8番地先	栄一丁目緑地公園脇道路とサンライ ズストリークの接続			今後の検討課題
13	新設道路	西堀二丁目21番地先	42-06と43-68との接続			今後の検討課題
14	新設道路	西堀二丁目21番地先	43-22～私道～41-02			今後の検討課題
15	新設道路	馬場三丁目1番地先	水路敷きを利用して55-18に接続			今後の検討課題

整理番号	路線名 (愛称名)	事業区間 住所場所の目安	事業区分	要望内容等	現況幅員	対象延長	摘要
16	21-07 サンケン通り	21-45～東村山志木線 東北1-6 東村山志木線との丁字路	歩行者 待避所	歩行者待避所	5.5	9	今後の検討課題
17	21-58	21-02との交差点 北野2-13 東北通りとの丁字路	隅切	隅切り要望	—	8	路面標示にて対応
18	31-10	31-01と31-21との交差点 東1-5 ヴェルドミール		見通し悪い	—	—	路面標示にて対応
19	31-22	31-22と31-02との交差点 東北2-7 晴和宛裏	拡幅	拡幅要望	4.5	15	今後の検討課題
20	31-58	31-08～31-80 東北2-34 志木陸橋脇	隅切	隅切り要望	6.0	2	今後の検討課題
21	31-62	31-62と31-70との交差点		見通し悪い	—	—	路面標示にて対応
22	41-32	41-32 野火止1-19 陣屋小付近	拡幅	カーブ改良	6.0	—	今後の検討課題
23	41-39	41-18～R254 野火止4-4 ニトリ脇	歩道	歩道の要望あり	11.5	380	今後の検討課題
24	42-02 御成橋通り	41-02との交差点 西堀2-1 御成橋付近	歩行者 待避所	歩行者待避所	—	—	今後の検討課題
25	42-05 馬喰橋通り	馬喰橋	歩道	馬喰橋に歩道拡幅		20	今後の検討課題
26	51-54 ①	51-45～保谷志木線 道場1 料金所脇	拡幅	拡幅要望	2.7	80	今後の検討課題
27	51-76	保谷志木線～56-61 池田2-4 関越側道	歩道	水路の上を歩道に改良	水路 1.8	243	今後の検討課題
28	53-44	53-44と53-57の交差点 野火止8-4		見通し悪い	—	4.0	路面標示にて対応
29	56-05と 55-05	55-05と56-05との丁字路 栄1	歩行者 待避所	歩行者待避所	—	—	今後の検討課題
30	64-24	八石小 野寺2-8 八石小体育館前	隅切	隅切り	—	—	工法検討後実施
31	64-54	練馬所沢線との交差点 栗原2-3	隅切	隅切り	—	—	今後の検討課題

平成26年度中に検討し、整備方針を決定する事業

(平成26年3月見直し)

7路線

(その他)

整理番号	路線名 (愛称名)	事業区間 住所 場所の目安	事業内容等	計画 幅員	対象 延長	摘要
32	22-39 新設道路	はなみずき通り～志木市境 新座2-18	新設道路の整備		150	新規
33	新設道路	清瀬市下清戸から桜株通り あたご3-15	新設道路の整備			新規
34	新設道路	新堀茜通り～清瀬駅方面 新堀2-14付近	新設道路の整備			新規
35	信号設置用地	石神会館前交差点	信号の設置			新規
36	信号設置用地	県営野火止北団地前交差点	信号の設置			新規
1	都市計画道路 東久留米・志木線	41-02～41-03 本多1-3 西堀浄水場脇	都市計画道路の整備	16.0	550	再掲 (既存路線)
4	新設道路	さいたま東村山線～31-03 野火止7-10 武蔵野線脇	新設道路の整備			再掲 (既存路線)

詳細な状況分析及び今後の方針

整理番号	路線名 (愛称名)	事業区間 住所 場所の目安	対象 延長	適 用
32	22-39 新設道路	はなみずき通り～志木市境 新座2-18	150	はなみずき通りから志木市境までの、新設道路、交差点改良の検討を平成26年度中に行い整備方針を決定する。
33	新設道路	清瀬市下清戸から桜株通り あたご3-15	—	清瀬市都市計画道路から桜株通りまでの新設道路の検討を平成26年度中に行い整備方針を決定する。
34	新設道路	新堀茜通り～清瀬駅方面 新堀2-14付近	—	新堀茜通りから清瀬駅方面付近までの新設道路の検討を平成26年度中に行い整備方針を決定する。
35	信号設置用地	石神会館前交差点	—	信号機新設のための用地の検討を平成26年度中に行い整備方針を決定する。
36	信号設置用地	県営野火止北団地前交差点	—	交差点改良を計画し、信号機新設のための用地の検討を平成26年度中に行い整備方針を決定する。
1	都市計画道路 東久留米・志木線	41-02～41-03 本多1-3 西堀浄水場脇	550	市内の用地買収状況及び東久留米市内の進捗状況を踏まえた上で、水道道路から産業道路までの検討を平成26年度中に行い整備方針を決定する。
4	新設道路	さいたま東村山線～31-03 野火止7-10 武蔵野線脇	—	新座中央通りから志木街道まで武蔵野線脇の検討を平成26年度中に行い整備方針を決定する。

道路改良10か年基本計画パートⅢ

位置図(全体)



凡例

- : 拡張用地買収事業編 (46路線・72箇所)
- : 生活道路拡張整備編 (46路線・49箇所)
- : その他編 (36路線)